



Energieloket
Zoetermeer



✓ CHECKLIST

BIJ HET PLAATSEN VAN EEN
ZONNEBOILER

Controleer tijdens de uitvoering samen met de uitvoerder de volgende punten:

Komen de gebruikte onderdelen overeen met de specificaties in de offerte?

Komt de paneelgrootte van de collector overeen met de specificaties in de offerte?

Wordt de zonneboiler geleverd met een kwaliteitsgarantie?

Is de collector volgens de tekening en op het juiste dakvlak geplaatst?

Zijn aan- en afvoerleidingen geïsoleerd?

Zijn de zogenaamde doorvoeringen door het dak (voor de leidingen) geïsoleerd?

Is de zonneboiler op de juiste manier aangesloten op de CV-ketel?

Is de condensafvoer van de collector aangesloten op het riool?

Is het systeem gevuld en ont lucht?

Heeft u alle toebehoren bij het systeem gekregen? **Denk aan de gebruiksaanwijzing en het garantiecertificaat.**

Heeft u uitleg gekregen over de werking van het systeem en over de garantievoorwaarden?

Is het dak waterdicht opgeleverd? Liggen de pannen weer recht op het dak en is er geen schade aan de dakbedekking?

Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval en verpakkingsmateriaal opgeruimd?

Is het zonneboiler op basis van een 'terugloop'-systeem aangelegd? Laat de uitvoerder dit dan testen bij oplevering.

Vraag de uitvoerder naar de ontwerpberekening en uitleg over hoe er rekening is gehouden met teveel warmteopwekking om te voorkomen dat het systeem vastloopt.

Zijn er op de warme tappunten thermostatische kraan aangesloten? Daarmee kan de temperatuur van het water begrensd worden.

Na oplevering:

Loop als de zon schijnt alles goed na, neem bij klachten of problemen gelijk contact op met uw contactpersoon.

MEER INFORMATIE?

Kijk op energieloketzoetermeer.nl

mail: info@energieloketzoetermeer.nl

